

KARABÜK 2. GRUP (WRS-Kr6) KÖY YOLU KÖPRÜ İNŞAATI



Batı Karadeniz Bölgesi

İşveren	: KÖY HİZMETLERİ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, KARABÜK İL MÜDÜRLÜĞÜ
Sözleşme Tarihi	: 17.05.2000
İş Bitim Tarihi	: 25.04.2001
Proje Bedeli	: 249 379 155 367,00 TL (2000 birim fiyatı) [484 821,82 US\$]

Köprüler fore kazık üstüne betonarme temel, betonarme ayaklar, prefabrik öngerilmeli giriş olarak imal edilmiştir.

Karabük - Safranbolu - Bostanbükü - Adalar köprüsü 2 x 20.30= 40.60 m açıklığında, 9.70 m genişliğindedir.

Karabük - Safranbolu - Bostanbükü - Karşıyaka köprüsü 3 x 17.50= 52.50 m açıklığında, 9.70 m genişliğindedir.

